ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Número do Processo - SISLOG

119140

Número do Processo - SEI

202600005010944

SEÇÃO 1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo identificar e analisar as soluções disponíveis, em termos de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da melhor solução para alcançar os resultados pretendidos, em atendimento ao interesse público.

1.2. A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover a conclusão da obra de reforma e ampliação da ESCOLA DO FUTURO EM ARTES BASILEU FRANÇA, iniciada por meio do Contrato nº 14/2023 celebrado em maio de 2023 pelo Estado de Goiás, representado pela SECTI – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e pela empresa contratada INFRACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI.

1.3. O Projeto Básico/Executivo que embasou a licitação da obra foi elaborado em contratação anterior (Pregão Eletrônico nº 07/21-SEDI, Contrato nº 14/2021-SEDI, Processo SEI nº 202114304000399), tendo como projetista a PETRUS Engenharia. No momento da autuação do processo para viabilizar a obra (Ofício nº 419/2022-SEDI), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI, à época, registrou que ainda estavam em curso as análises e aprovações do Projeto de Incêndio (CBMGO) e do Projeto de Arquitetura Executivo (Prefeitura de Goiânia), o que indica que a instrução do processo licitatório da obra avançou com pendências relevantes.

1.4. Embora houvesse ciência formal do risco de necessidade de alteração do projeto por ausência de aprovação municipal (Despacho nº 910/2022-SEDI), houve autorização superior para publicação e prosseguimento da licitação (Despacho nº 2275/22-GAB).

1.5. Posteriormente, na fase pré-contratual, o Parecer Jurídico nº 34/2023/PROCSET/SECTI registrou a existência de pendências relevantes (aprovação do projeto e licença ambiental) e indicou que a assinatura contratual e o início dos serviços somente seriam recomendáveis mediante decisão motivada do Ordenador de Despesas, com a devida explicitação das circunstâncias práticas e das consequências decorrentes do atraso, tendo a PGE, ainda, consignado ressalvas quanto à emissão de Ordem de Serviço sem licença ambiental e sem projeto definitivo. Nesse cenário, foi emitida a Ordem de Serviço nº 003/2023 em 28/06/2023, autorizando a execução antes da conclusão das aprovações necessárias, o que resultou em sucessivos questionamentos técnicos, aumento do risco de ajustes supervenientes, necessidade de aditivos e, por consequência, impacto negativo no ritmo de execução da obra.

1.6. Durante a aprovação dos projetos, com o contrato de execução da obra já em andamento, foram identificadas irregularidades na edificação existente (inclusive com invasão de área pública/calçada), exigindo regularização prévia para viabilizar a aprovação do projeto; além disso, foi relatada morosidade da Prefeitura e trâmites de regularização (com impactos diretos na aprovação da reforma/ampliação). Para permitir a execução enquanto se buscava sanar as irregularidades, foi formalizado Termo de Compromisso com a Prefeitura de Goiânia, autorizando a execução condicionada ao saneamento do Alvará de regularização e do Alvará de modificação com acréscimo. O atraso também foi associado a transtornos de cunho social e operacional (aluguel de prédio inadequado, logística de alunos/equipe e limitações para modalidades artísticas), evidenciando pressão institucional por andamento, porém com efeitos colaterais na gestão do contrato.

1.7. No curso da gestão contratual, houve a primeira sub-rogação, com transferência da gestão para a GOINFRA, tramitada no Processo SEI nº 202314304001493. Essa transição se conecta ao histórico de busca de suporte técnico especializado, pois a SECTI já havia solicitado parceria/assessoria técnica junto à GOINFRA para validação/correção de documentos técnicos (Processo SEI nº 202114304001700). No período de início da "Gestão pela GOINFRA", constam registros orçamentários e de descentralização (TDO SECT-GOINFRA e, posteriormente, PDF/DAOF e empenhos), evidenciando a motivação prática de reorganizar a governança técnico-orçamentária e a condução do contrato por órgão com estrutura de obras.

1.8. Durante a gestão da GOINFRA, consolidaram-se inconsistências e lacunas de planilha/escopo, especialmente relacionadas a demolições e descarte, gerando debates técnicos (Ex.: relatório de materiais servíveis e análises sobre o pedido de aditivo de demolição). Esse contexto culminou no 1º Termo Aditivo nº 417/23-GOINFRA, de 23/01/2024 (SEI nº 54884369), com acréscimo/supressão de serviços de demolição, publicado em 24/01/2024 (SEI nº 54884448). Conforme a cronologia, o aditivo decorreu de solicitação e instrução anteriores sobre demolições e descarte de resíduos na implantação, formuladas ainda em 2023, evidenciando que serviços essenciais não estavam adequadamente previstos/parametrizados desde a contratação inicial.

1.9. Na sequência, apurou-se também ausência de serviços de movimento de terra e necessidade de tratar periodicidade (com levantamentos, correções de critérios de orçamento e cálculos específicos), o que levou ao 2º Termo Aditivo nº 115/2024, formalizado em 28/05/2024 (SEI nº 59937228) e publicado em 03/06/2024 (SEI nº 59939498), com acréscimo e supressão de serviços e periodicidade. A motivação do aditivo está diretamente ligada ao levantamento do movimento de terra, à necessidade de adequação aos critérios do Manual de Orçamento da GOINFRA e à regularização de itens não contemplados no contrato, com atos preparatórios e autorização do ordenador de despesas.

1.10. Após o TA 115/2024, a contratada apresentou pedido de reconsideração (SEI nº 60366992) e a GOINFRA registrou encaminhamento de revisão do TA 115/2024 (Despacho nº 1915/24 – SEI nº 62715736). Em decorrência, foi firmado o 3º Termo Aditivo nº 239/24-GOINFRA, em 29/07/2024 (SEI nº 62591477), que retifica o TA nº 115/2024, com publicação no SEI nº 62591772.

1.11. Em 2024, ocorreu a segunda sub-rogação, agora para a SEINFRA, por meio de solicitação formal de sub-rogação (Ofício 776/24/SEINFRA – SEI nº 62726739) e despacho informando valores, pagamentos e providências para novo TDO e cancelamentos/ajustes orçamentários (Despacho – SEI nº 61340098). Do ponto de vista jurídico e de competência, existem manifestações e análises que reconhecem a competência da SEINFRA para receber a obra e condicionantes para a sub-rogação, além de anuência da contratada (SEI nº 62895862) e autorização da Presidência da GOINFRA para a transferência (SEI nº 63378826). A sub-rogação foi formalizada pelo 4º TA (sub-rogação para SEINFRA) em 16/08/2024 (SEI nº 63459590), com extrato de publicação (SEI nº 63459689), passando a SEINFRA a emitir notificações e atos de designação de gestor/fiscal para reordenar a condução do contrato.

1.12. Em 29/10/2024 (SEI nº 66205101) foi celebrado o 5º Termo Aditivo, com publicação no SEI nº 67233725, para prorrogação dos prazos de execução e vigência em 360 dias e ajuste do valor da requisição de despesas para o saldo contratual. O aditivo estabeleceu vigência de 26/11/2024 a 21/11/2025 e execução de 29/09/2024 a 24/10/2025. A prorrogação foi instruída por requerimento específico, parecer jurídico e justificativas, além de requisições de despesas atualizadas para refletir o saldo contratual, refletindo a necessidade de recompor o planejamento temporal-financeiro diante das intercorrências, ajustes de escopo e transições de gestão ocorridas ao longo da execução.

1.13. Durante a gestão da SEINFRA foram observadas falhas nos projetos e a necessidade de revisão destes para que a qualidade e segurança da edificação pudessem ser garantidas. A revisão dos projetos foi realizada por equipe de Engenheiros da SEINFRA. Em 18/07/2025, em Ata da Mesa Técnica nº 1 do TCE-GO, ficou definida data para conclusão, pela SEINFRA, da revisão dos projetos (31/07/2025) e do cronograma físico-financeiro e orçamento da obra (15/08/2025). A entrega dos projetos foi realizada na data prevista e a data para a entrega do cronograma e do orçamento foi estendida para 30/09/2025.

1.14. O 6º TA celebrado em 01/04/2025 (SEI nº 72648144), extrato de publicação (SEI nº 72797495), altera o regime de execução do contrato de "empreitada por preço global" para "empreitada por preço unitário", promove o acréscimo/supressão e o reajuste de periodicidade do contrato. O valor total do acréscimo e supressão dos itens/serviços foi de R$714.339,41, sendo R$1.222.474,46 de acréscimo, R$503.956,06 de supressão e R$4.178,99 de parcela compensatória. O valor total do reajuste de periodicidade para o período de dez/2022 a dez/2024 foi de R$2.659.895,63, R$2.586.599,95 relativo ao período de dez/2022 a dez/2023 e R$73.295,68 relativo ao período de dez/2022 a dez/2024.


1.15. Em 31/07/2025, foi celebrado o 7º Termo Aditivo (SEI nº 77556584), com extrato de publicação no SEI nº 77632522, para acréscimo e supressão de itens/serviços do contrato. O valor total do aditivo foi de R$ 3.326.275,72, sendo R$ 4.618.272,10 referentes ao acréscimo, R$ 975.857,61 à supressão e R$ 316.138,77 à parcela compensatória.

1.16. Em 12/09/2025, foi celebrado o 8º Termo Aditivo (SEI nº 79630040), com extrato de publicação no SEI nº 79640690, prorrogando os prazos de execução e de vigência do contrato por mais 360 dias, no período de 24/09/2025 a 19/09/2026, e 420 dias, no período de 21/11/2025 a 15/01/2027, respectivamente.

1.17. Por fim, em 09/02/2026, foi celebrado o 9º Termo Aditivo (SEI nº 86180086), extrato de publicação (SEI nº 86352526), para acréscimo e supressão de itens/serviços. Valor total do aditivo -R$468.237,34, com acréscimo de R$3.843.968,92, supressão de R$4.308.977,75 e parcela compensatória de R$3.228,50.

1.18. Foram realizados ao longo do contrato, por meio de Termos Aditivos, acréscimos e supressões, de 24,95% e 15,12%, respectivamente.

1.19. A linha do tempo abaixo indica os marcos principais do contrato.



Legenda:

1	25/05/2023	Assinatura do contrato
2	28/06/2023	Ordem de Início de Serviço
3	06/10/2023	Sub-rogação pra GOINFRA
4	23/01/2024	1º Termo Aditivo - Aditivo nº 417/23 - GOINFRA
5	28/05/2024	2º Termo Aditivo - Aditivo nº 115/24 - GOINFRA
6	29/07/2024	3º Termo Aditivo - Aditivo nº 239/24 - GOINFRA
7	16/08/2024	4º Termo Aditivo - Sub-rogação SEINFRA
8	29/10/2024	5º Termo Aditivo - SEINFRA
9	01/04/2025	6º Termo Aditivo - SEINFRA
10	31/07/2025	7º Termo Aditivo - SEINFRA
11	12/09/2025	8º Termo Aditivo - SEINFRA
12	09/02/2026	9º Termo Aditivo - SEINFRA

1.20. Diante desse cenário, considerando todas as dificuldades encontradas no decorrer do contrato vigente e que o teto para acréscimos contratuais já foi atingido, será realizada nova licitação para a contratação do remanescente dos Bloco 1 e 4 e Implantação. Essa decisão encontra respaldo em recomendação do TCE, por meio de encaminhamento realizado na Ata de Mesa Técnica n° 23/2025 de 01/09/2025.

1.21. É importante deixar claro que foram necessários ajustes no projeto tanto para a execução da obra já contratada, conforme exposto nos itens anteriores, quanto para a conclusão do remanescente de obra, que será contratado com base neste ETP e no respectivo Termo de Referência. Contudo, a autoria do projeto é da empresa Petrus Engenharia. Embora o projeto tenha sido ajustado por equipe técnica da SEINFRA, o projeto original elaborado pela PETRUS ENGENHARIA foi preservado, sem alterações de conceito ou dos elementos de identidade. Todos os ajustes promovidos tiveram caráter estritamente técnico e foram orientados à viabilização da execução das soluções em campo. A SEINFRA não participou, em nenhum momento, da definição do escopo, do programa de necessidades ou da aprovação do projeto executivo final que embasou a licitação da obra, atribuições essas de responsabilidade integral da empresa contratada para a elaboração dos projetos, Petrus Engenharia, e do órgão responsável por sua aprovação à época, a SECTI. Dessa forma, todas as soluções de projeto e definições conceituais permanecem sob a responsabilidade da Petrus Engenharia e do órgão que aprovou os projetos para fins de licitação da obra.

1.22. De forma objetiva, o escopo da contratação compreende:

a) **Bloco 01** (Oficinas e Escola de Música): Remanescente de obra;

b) **Bloco 04** (Parte 1: Arte e Educação, Miniauditório e Teatro de Dança; Parte 2: Administração e Biblioteca): Reforma e ampliação;

c) **Implantação** (Entrada de energia; Central de resíduos; Reservatório; Subestação; Paisagismo; Acessos/rampas; Estacionamentos; Fechamentos; Infraestrutura de água, água pluvial, esgoto e incêndio): Remanescente de obra.

1.22.1. Também integram o escopo da obra os serviços listados abaixo, cuja execução deverá ser iniciada imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço, por serem necessários para viabilizar o funcionamento dos Blocos 2 e 3.

- Implantação das redes de águas pluviais e coletora de esgoto, até a ligação com a rede da Saneago, bem como de reservatório metálico de água;
- Acesso entre o hub Goiás e o Basileu França;
- Implantação da casa de bombas para o sistema de incêndio;
- Rampa de acesso entre os blocos 2 e 3;
- Implantação de calçadas e paisagismo dos blocos 2 e 3;
- Execução do isolamento da obra a ser licitada com a obra em andamento.

1.23. A ausência do objeto desta contratação inviabiliza a conclusão da obra já em andamento, conforme explicado nos itens anteriores desta Seção do ETP, e não é vista por esta equipe de planejamento como uma opção. A EFG em Artes Basileu França teve início há 53 anos como Escola de Arte Veiga Valle e ocupou desde então diversos espaços em Goiânia, até que o Governo de Goiás adquiriu o terreno onde está situada a edificação que atualmente abriga de forma definitiva a instituição. Em 2002, a escola já estava em seu espaço próprio, com estrutura envolvendo um belo teatro, galeria de arte e salas de aula. Hoje a unidade tem um circo que compõe a EFG em Artes Basileu França, são 18 anos de Basileu França e 53 reunindo as origens com a Escola Veiga Valle. O prédio atual precisava de reforma em razão do desgaste decorrente do uso e do tempo, mas possui estrutura que atende às demandas da escola, com exigência de ampliação e, por esse motivo, não foi cogitada a opção de transferência definitiva para outro prédio existente, ou mesmo a construção de um prédio novo em outro local. A reforma seria uma alternativa economicamente mais viável do que a construção de uma nova edificação, já que, como já foi dito, atende às condições de funcionamento da escola. A atual contratação é necessária para que as obras tenham continuidade e sejam concluídas o mais rápido possível visando minimizar os impactos sociais e financeiros da transferência temporária para prédio alugado. A conclusão da reforma e ampliação do prédio é urgente para que a escola possa continuar de forma adequada a sua bela história de inclusão social de cidadãos nas áreas de Arte, Educação, Artes Visuais, Circo, Dança, Música e Teatro, além de base tecnológica.

1.24. Conforme inciso X, Art. 18, da Lei 14.133/21 constitui etapa do planejamento prévio da licitação, a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, essa análise de riscos não se confunde com a matriz de riscos citada no §3º, Art. 22, da mesma lei, que será tratada em outro item deste ETP. A Tabela 1 mostra os riscos identificados nesta etapa de planejamento para a contratação da obra.

Tabela 1 – Riscos que podem comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco	Classificação	Causas Prováveis	Consequências Possíveis	Medidas mitigadoras/Contingenciais
Incompatibilidade entre projetos/levantamentos revisados e a situação real do remanescente da obra	Crítico	Levantamento físico insuficiente do remanescente; ausência de compatibilização entre projetos revisados, medições pretéritas e situação de campo; falhas de detalhamento	Aditivos, retrabalho, paralisações, impugnações e litígios	Vistoria técnica detalhada; relatório fotográfico; compatibilização prévia; revisão técnica final; exigência de ART/RRT dos responsáveis
Orçamento estimativo inconsistente com os quantitativos e serviços efetivamente remanescentes	Crítico	Falha no levantamento do remanescente; omissão de serviços necessários à conclusão; divergência entre planilha, medições pretéritas e situação real; desconsideração de BDI	Propostas inexequíveis; aditivos; atraso; abandono de obra	Revisão de quantitativos em campo; conferência por equipe técnica; memória de cálculo do remanescente; atualização de custos
Pendências de licenças, aprovações e regularizações necessárias à retomada/conclusão da obra	Gravíssimo	Demora na obtenção de licenças e aprovações; falha de planejamento; pendências herdadas da contratação anterior	Atraso na ordem de serviço; paralisações; necessidade de revisão do cronograma	Conferência prévia de todas as autorizações; saneamento documental antes do edital; interlocução com os órgãos competentes
Licitação deserta ou com baixa competitividade	Grave	Edital restritivo; objeto pouco atrativo; preço de referência aquém do mercado	Atraso; republicação	Edital claro; exigências proporcionais; ampla divulgação; impugnações respondidas
Inadimplência financeira da contratada	Grave	Empresa sem saúde financeira; gestão de caixa deficiente	Abandono; rescisão e necessidade de nova contratação	Garantias contratuais; análise rigorosa de balanços; verificação de capacidade
Atraso de repasse/orçamento público	Grave	Contingenciamento; trâmites internos demorados	Suspensão da obra; reequilíbrio	Planejamento financeiro; comunicação com área orçamentária
Oscilação extraordinária de insumos (aço, cimento, asfalto)	Crítico	Inflação setorial; câmbio; petróleo	Reequilíbrio; sobrepreço; descontinuidade de fornecimento	Reajuste por índices setoriais; monitoramento de mercado
Condições climáticas adversas com impacto sobre os serviços externos remanescentes	Grave	Estação chuvosa; eventos extremos; existência de etapas externas ainda pendentes	Atraso de serviços externos; retrabalho; reprogramação de frentes	Planejar cronograma conforme sazonalidade; priorizar frentes internas; drenagem provisória; plano de contingência
Acidentes de trabalho graves na obra	Gravíssimo	Ausência de EPI/EPC; falhas em PCMSO/PGR; cultura de segurança fraca	Paralisação; responsabilização; perdas humanas	Exigir PCMSO, PGR e LTCAT; inspeções de SST; capacitação e DDS
Questionamentos jurídicos ou impugnações ao edital	Grave	Cláusulas ilegais/restritivas; inconsistências	Suspensões; atrasos; necessidade de retificação	Revisão jurídica prévia; resposta tempestiva a impugnações
Subcontratação irregular ou inadequada de serviços do remanescente	Grave	Transferência indevida de escopo sem autorização; ausência de controle sobre subcontratadas; inadequação técnica da subcontratada	Perda de qualidade; falhas executivas; risco trabalhista e responsabilizações administrativas	Cláusulas claras no TR/contrato; aprovação prévia de subcontratadas; fiscalização de campo; controle documental
Falta de mão de obra qualificada	Gravíssimo	Déficit regional; salários baixos; rotatividade	Execução com falhas; retrabalho; atrasos	Exigência de equipe mínima com ART; capacitação; remuneração compatível no planejamento
Fiscalização deficiente do contratante	Gravíssimo	Equipe insuficiente; falta de procedimentos; acúmulo de contratos	Erros construtivos; desvios; recebimento indevido	Designar fiscais formais; treinamentos; planos de inspeção; checklists
Problemas em garantias contratuais (não execução ou falsidade)	Moderado	Apresentação de garantias inválidas; garantidor não idôneo	Risco de inadimplemento sem cobertura	Conferência rigorosa; exigência de seguradora/banco idôneos; cláusulas de execução da garantia
Diagnóstico insuficiente do estado atual da obra e dos serviços remanescentes	Crítico	Ausência de vistoria técnica aprofundada; cadastro desatualizado; documentação pretérita incompleta	Escopo impreciso; omissões de serviços; aditivos; retrabalho; paralisações	Realizar vistoria técnica detalhada; consolidar diagnóstico do remanescente; elaborar relatório fotográfico e memorial de pendências
Delimitação inadequada entre serviços já executados, serviços defeituosos e serviços remanescentes	Crítico	Falta de segregação clara do escopo; medições pretéritas pouco claras; ausência de mapa de remanescente	Sobreposição ou omissão de serviços; conflitos de medição; litígios; atraso da execução	Elaborar planilha específica do remanescente; validar medições pretéritas; emitir mapa de escopo remanescente por ambiente/bloco
Omissão de serviços indispensáveis à conclusão integral do objeto	Crítico	Falhas na revisão do escopo; ausência de itens acessórios e complementares; foco excessivo apenas nos serviços principais	Impossibilidade de conclusão plena; aditivos; atraso; necessidade de nova contratação complementar	Revisão multidisciplinar do escopo; checklist de conclusão; validação do projeto, orçamento e cronograma antes do edital
Necessidade de retrabalho ou adequações por incompatibilidades identificadas apenas em campo	Crítico	Diferenças entre projeto revisado e executado; falhas ocultas; interferências físicas não detectadas previamente	Retrabalho; aumento de prazo; elevação de custo; reprogramação de frentes	Prever inspeção inicial de campo; registrar não conformidades; criar rito célere de decisão técnica pela fiscalização
Persistência de pendências técnicas, documentais ou de regularização oriundas da contratação anterior	Gravíssimo	Sub-rogações, aditivos e documentos pretéritos incompletos; pendências de aprovação; histórico contratual complexo	Atraso da licitação ou da execução; necessidade de saneamento documental; insegurança na condução contratual	Consolidar o acervo documental antes da licitação; emitir nota técnica de saneamento; validar licenças, projetos e aprovações
Falhas na medição e no controle físico-financeiro do remanescente	Gravíssimo	Critérios imprecisos de medição; interface com serviços já executados; ausência de marcos claros de conferência	Pagamento indevido ou glosas; conflitos contratuais; dificuldade de acompanhamento e recebimento	Definir critérios objetivos de medição no TR; usar memória de cálculo e registros fotográficos; reforçar a fiscalização

1.25. O objetivo da elaboração da Tabela 1, na fase de planejamento, é identificar os principais riscos da contratação e permitir a adoção prévia de medidas preventivas e mitigadoras, buscando reduzir a probabilidade de sua ocorrência e os impactos deles decorrentes nas fases de planejamento, licitação e execução contratual. Considerando tratar-se de contratação de remanescente de obra, foram especialmente analisados riscos relacionados à compatibilização entre projetos, orçamento e situação real do remanescente, à adequada delimitação do escopo, à necessidade de licenças, alvarás, aprovações e regularizações cabíveis, bem como à prevenção de falhas de medição, fiscalização e execução. Para os riscos passíveis de mitigação, previram-se medidas por meio de providências prévias da Administração e também mediante exigências inseridas no Termo de Referência, tais como a realização de levantamento detalhado do remanescente, revisão dos projetos de acordo com o levantamento realizado, qualificação técnica das empresas e dos profissionais responsáveis, prestação de garantia contratual e observância das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de segurança do trabalho.

1.26. No estágio atual de instrução processual para a deflagração do certame, o empreendimento apresenta conformidade técnica quanto ao Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar (Anexos 61 a 64 do Termo de Referência). Remanescem pendentes a emissão da Licença Ambiental Prévia (LP) e a aprovação definitiva dos projetos arquitetônicos e complementares junto à municipalidade (Protocolo nº 48120).

1.27. A formalização do pleito de licenciamento ambiental encontra-se momentaneamente sobrestada, no aguardo da emissão do Atestado de Viabilidade Técnica Operacional (AVTO) por parte da Saneago — documento este que constitui pressuposto indispensável à instrução do requerimento junto ao órgão ambiental municipal. Registra-se que a presente medida visa à regularização ex post de passivos de licenciamento originados em contratação pretérita, assegurando a plena aderência do objeto às normas edilícias e ambientais vigentes.

1.28. Cabe ressaltar que, a Licença Ambiental Estadual foi obtida por meio de Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental, sob n° 202517142. Ademais também se encontram aprovados o aumento de demanda e a subestação junto a Concessionária de energia atuante no estado de Goiás.

1.29. A Administração Pública, pautada nos Princípios da Eficiência, Continuidade do Serviço Público e Supremacia do Interesse Público, opta pela deflagração da fase externa da licitação para a execução do remanescente de obra dos Blocos 1, 4 e Implantação, independentemente da conclusão dos atos administrativos citados nos itens 1.26 e 1.27. Tal decisão fundamenta-se no imperativo de mitigar o agravamento de prejuízos ao erário e à coletividade decorrentes da paralisação dos serviços.

Previsão legal da execução do objeto pela SEINFRA

1.30. A Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) possui competência legal para o apoio e o fomento ao desenvolvimento das infraestruturas municipais, e execução de obras decorrentes das políticas formuladas pela SEINFRA, custeadas por emendas parlamentares e demais transferências de recursos, ou quando houver designação expressa do Chefe do Poder Executivo, conforme consta da lei nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, onde declara em seu art. 27 competências da SEINFRA:

"Art. 27. À SEINFRA competem:
I – a formulação das políticas estaduais de habitação, obras públicas e saneamento básico, exceto de resíduos sólidos, bem como o planejamento, o monitoramento e o acompanhamento de sua execução, de seu fornecimento e da prestação dos serviços relacionadas a elas, também a respectiva captação de recursos, em especial:
a) da infraestrutura dos transportes rodoviário, ferroviário, aeroviário e hidroviário;
b) da estrutura operacional de transportes;
c) das obras públicas estaduais;
d) do apoio e do fomento ao desenvolvimento das infraestruturas municipais;
e) do saneamento básico; e
f) da habitação e da regularização fundiária das ocupações de imóveis urbanos de interesse social;
II – a formulação da política pública, o inter–relacionamento institucional com os órgãos federais competentes e a elaboração de planos relativos ao setor do transporte aeroviário, bem como as pesquisas científica e tecnológica nas áreas de transportes e obras públicas;
[...]
VII – a participação, como interveniente, nos convênios cujo objeto faça parte de suas atribuições, de forma a exercer o controle das políticas públicas relacionadas.
VIII – a elaboração e o acompanhamento de projetos de habitação, de saneamento básico, exceto resíduos sólidos, que podem ser financiados com recursos:
a) do Orçamento-Geral do Estado; e
b) provenientes de outros entes federativos, transferidos à SEINFRA por qualquer instrumento;
IX – a execução de obras públicas, com os respectivos pagamentos, a serem custeadas com recursos advindos de emendas parlamentares.

§ 1º A SEINFRA, no exercício de suas competências, atuará na esfera do saneamento básico, exceto resíduos sólidos, sobre o conjunto dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
§ 2º As obras decorrentes das políticas formuladas pela SEINFRA poderão ser executadas na própria pasta, custeadas por emendas parlamentares e demais transferências de recursos, ou quando houver designação expressa do Chefe do Poder Executivo."

Previsão no Plano de Contratações Anual

1.31. As contratações oriundas deste Estudo Técnico Preliminar serão custeadas com recursos do Fundo Protege. A presente despesa encontra-se alinhada ao PPA 2024/2027, LOA 2026 e cadastrado no PCA pelo n° 407325.

1.32. Foi solicitada, através do Ofício 690 (nº SEI 89000567), autorização do Chefe do Executivo Estadual para execução excepcional do Remanescente da obra da ESCOLA DO FUTURO EM ARTES BASILEU FRANÇA, e conformidade com a lei nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023.

SEÇÃO 2 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Definição da solução escolhida

2.1. A solução escolhida quanto a forma de execução da obra foi a Solução 02 - Execução indireta com contratação de terceiros pelos motivos expostos no item 2.12, letra "a", deste ETP.

Solução 01: Execução Direta pela própria Administração Pública;

Solução 02: Execução indireta com contratação de terceiros.

2.2. As melhores soluções técnicas foram consolidadas em projeto executivo, conforme item 2.12, letra "b", deste ETP.

Características do objeto a ser contratado

2.3. O objeto a ser contratado trata-se de **obra**, definida no inciso XII do art. 6º da Lei Federal 14.133/2021 como toda atividade estabelecida, por força da lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza.

2.4. Para fins de definição do critério de julgamento aplicável, o objeto foi analisado à luz da sistemática da Lei nº 14.133/2021 e dos parâmetros técnicos constantes da Nota Técnica IBR 001/2021 do IBRAOP, utilizada como referência para a distinção entre obra comum e obra especial de engenharia.

2.4.1. Segundo a referida Nota Técnica, enquadram-se como obras comuns aquelas de menor complexidade técnica, executadas com métodos construtivos usuais, com especificações objetivamente definíveis e ampla disponibilidade de empresas aptas à sua execução. Em sentido diverso, as obras especiais de engenharia caracterizam-se por maior complexidade, maior vulto ou risco, eventual emprego de tecnologias menos disseminadas e necessidade de soluções técnicas menos padronizadas.

2.5. No caso em análise, verifica-se que a obra não apresenta características de obra especial de engenharia, por possuir baixa complexidade técnica, reduzida heterogeneidade, utilização de métodos executivos usuais e possibilidade de definição objetiva dos padrões de desempenho e qualidade.

2.6. Dessa forma, para fins de planejamento da contratação, o objeto enquadra-se como obra comum.

2.7. A adoção da Nota Técnica IBR 001/2021 como referência mostra-se pertinente, por fornecer parâmetros técnicos compatíveis com a sistemática da Lei nº 14.133/2021 para a adequada motivação da classificação do objeto.

2.8. Considerando o enquadramento do objeto como **obra comum**, e não como obra especial de engenharia, mostra-se juridicamente adequada a adoção do **critério de julgamento por menor preço**, não incidindo, no caso concreto, a hipótese do art. 36, § 1º, IV, da Lei nº 14.133/2021.

Obrigatoriedade de elaboração de Matriz de Risco

2.9. De acordo com o Parágrafo 3º, Art. 22, da Lei 14.133/2021, quando forem adotados os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, ou quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, com valores acima de R$250.902.323,87 (valor atualizado pleo Decreto nº 12.343/2024), o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Para a contratação em questão, que não se enquadra como contratação integrada ou semi-integrada e tem valor estimado de R$31.981.614,80 (Trinta e um milhões, novecentos e oitenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos), não haveria necessidade de apresentação de matriz de risco segundo a citada lei, mas considerando recomendação da Procuradoria Setorial da SEINFRA, foi elaborada a matriz de risco, apresentada como Anexo do Termo de Referência associado a este ETP.

Definição da natureza de execução do objeto

2.10. A execução do objeto contratado pode ser considerada de **natureza não contínua**, nos termos do inciso XVII do art. 6º da Lei Federal n° 14.133 de abril de 2021, já que são serviços de fornecimento não contínuos aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

Cronograma físico-financeiro da obra

2.11. O prazo estimado para a execução dos serviços é de 6 (seis) meses. O cronograma físico-financeiro da obra será apresentado como anexo do Termo de Referência, junto com o orçamento.

Justificativa da escolha da solução

2.12. A análise das opções oferecidas pelo mercado, conforme relatado neste ETP, demonstra que a solução escolhida é a que melhor atende à finalidade pública, especialmente pelos seguintes fatos e fundamentos:

a. Solução escolhida para execução da obra: A execução indireta com a contratação de terceiros, por meio de licitação, foi a solução escolhida, conforme justificado na Talela 3.

Tabela 2 - Vantagens e desvantagens das soluções.

MODALIDADE	DESCRIÇÃO	VANTAGENS	DESVANTAGENS
Execução direta pela própria SEINFRA.	A SEINFRA executaria o objeto com os recursos (humanos, materiais e organizacionais) existentes em sua própria estrutura, adquirindo o necessário para sua consecução.	Possibilidade de desenvolver expertise técnica interna para futuras demandas. Menor dependência de empresas terceirizadas.	Prática antieconômica. Demanda por aquisição de insumos diversos (materiais, equipamentos, softwares) e contratação de mão de obra. A contratação de mão de obra implicaria medidas que alargariam a estrutura administrativa da pasta. A compra dos insumos exigiria licitação ou adesão a atas de registro de preços, atividades cujo prazo administrativo burocrático poderia culminar no atraso do andamento dos serviços. A estrutura administrativa atual da SEINFRA não comporta essa solução, pela limitação de pessoal técnico contratado. Risco de descontinuidade dos serviços por dificuldades operacionais.
Execução indireta com contratação de terceiros.	A SEINFRA contrataria um terceiro para executar a obra.	Manutenção de uma estrutura administrativa enxuta, eficiente. Compartilhamento dos riscos com o mercado. Foco da SEINFRA nas tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades. Possibilidade de contar com empresas especializadas e tecnicamente capacitadas. Possibilidade de contar com empresas especializadas e tecnicamente capacitadas. Flexibilidade na gestão dos contratos, permitindo ajustes conforme necessário.	Dependência de empresas terceirizadas, podendo haver falhas no cumprimento do contrato. Necessidade de fiscalização para garantir a qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos.

Conforme detalhado na Tabela 2, a Solução 1 apresenta diversas desvantagens que a tornam inviável, incluindo a prática antieconômica, a necessidade de ampliação da estrutura administrativa e os riscos operacionais associados. Dessa forma, essa opção foi excluída por inexequibilidade. Assim, conclui-se que a solução 2 é a alternativa mais adequada para atender à demanda, considerando sua maior eficiência, agilidade na execução, especialização técnica das empresas contratadas e otimização da gestão pública, permitindo que a SEINFRA se concentre nas atividades de planejamento, supervisão e controle.

b. Solução técnia escolhida: Os projetos, elaborados pela Petrus e revisados por equipe técnica da SEINFRA, contemplam soluções de arquitetura e engenharia adequadas às necessidades do empreendimento e à continuidade da obra já em andamento, fundamentadas em técnicas construtivas usuais que conciliam funcionalidade e economicidade.

Vigência do contrato

2.13. O prazo de vigência contratual será contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao da divulgação do contrato assinado e respectiva publicação, no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme determina o art. 94 da Lei federal nº 14.133/2021.

2.13.1. O item XVII, art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, define que os serviços não contínuos ou contratados por escopo impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

2.13.2. O prazo de vigência do contrato é de 10 (dez) meses.

2.13.3. O prazo de execução da obra é de 6 (seis) meses.

SEÇÃO 3 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Identificação dos itens, quantidades e unidades

3.1. Os quantitativos foram definidos no orçamento anexo ao Termo de Referência, documento no qual são apresentados a descrição dos itens e os respectivos quantitativos e unidades a serem contratados.

Justificativa de quantitativo

3.2. A estimativa da quantidade a ser contratada é justificada nos termos deste ETP, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 e no Projeto Executivo e Orçamento apresentados como anexo do Termo de Referência. Os quantitativos apresentados no TR dizem respeito ao remanescente dos Blocos 01 e 04 e implantação. Os Blocos 2 e 3 já foram concluídos no contrato que deu origem à obra.

SEÇÃO 4 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, são os seguintes:

Tabela 3 - Orçamento resumido da obra (sem desoneração).

SEINFRA
Secretaria de Estado da Infraestrutura

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

ORÇAMENTO RESUMO
SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EFG EM ARTES BASILEU FRANÇA, LOCALIZADA EM GOIÂNIA-GO.
LOCAL: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, N. 1750, SETOR UNIVERSITÁRIO
MUNICÍPIO: GOIÂNIA-GO

DATA: 10/04/2026
REVISÃO: 00
PRAZO: 6 MESES

BDI OBRA: 25,07%
BDI DIFERENCIADO: 20,86%

Item	Descrição	Total Sem BDI	Total Com BDI	Peso (%)
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 524.239,20**	**R$ 655.665,60**	**2,05%**
2	**IMPLANTAÇÃO E ABRIGO DE RESÍDUOS**	**R$ 3.140.874,36**	**R$ 3.919.512,63**	**12,26%**
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 18.621,38	R$ 23.288,99	0,07%
2.2	SERVIÇO EM TERRA	R$ 14.352,60	R$ 17.934,58	0,06%
2.3	TRANSPORTES	R$ 138.864,66	R$ 173.384,04	0,54%
2.4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R$ 233.644,18	R$ 292.192,81	0,91%
2.5	ESTRUTURA	R$ 137.320,13	R$ 171.725,24	0,54%
2.6	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 491.877,87	R$ 615.145,87	1,92%
2.7	INSTALAÇÕES HDRO-SANITÁRIAS	R$ 521.582,13	R$ 645.620,88	2,02%
2.8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 155.085,83	R$ 193.961,57	0,61%
2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 11.183,43	R$ 13.985,74	0,04%
2.10	COBERTURA	R$ 7.181,04	R$ 8.979,99	0,03%
2.11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 201.837,98	R$ 252.435,97	0,79%
2.12	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 268.944,48	R$ 336.361,82	1,05%
2.13	FORROS	R$ 1.671,06	R$ 2.089,85	0,01%
2.14	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 618.097,74	R$ 773.015,85	2,42%
2.15	PINTURA	R$ 96.574,51	R$ 120.748,87	0,38%
2.16	PAISAGISMO	R$ 105.575,81	R$ 132.020,16	0,41%
2.17	DIVERSOS	R$ 118.459,53	R$ 146.620,40	0,46%
3	**BLOCO 01**	**R$ 4.117.305,07**	**R$ 5.080.657,85**	**15,89%**
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 32.387,40	R$ 40.505,16	0,13%
3.2	SERVIÇO EM TERRA	R$ 13.476,94	R$ 16.850,45	0,05%
3.3	TRANSPORTES	R$ 37.823,40	R$ 47.243,80	0,15%
3.4	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 397.902,60	R$ 497.527,27	1,56%
3.5	INSTALAÇÕES HDRO-SANITÁRIAS	R$ 250.243,89	R$ 312.957,23	0,98%
3.6	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R$ 824.932,53	R$ 997.002,32	3,12%
3.7	ELEVADOR	R$ 224.200,00	R$ 270.968,12	0,85%
3.8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 447.624,66	R$ 559.841,35	1,75%
3.9	ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	R$ 296.508,57	R$ 358.358,77	1,12%
3.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 211.348,32	R$ 264.332,96	0,83%
3.11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 301.763,99	R$ 377.414,56	1,18%

Item	Descrição	Total Sem BDI	Total Com BDI	Peso (%)
3.12	BRISES FACHADAS	R$ 368.402,40	R$ 448.957,03	1,40%
3.13	VIDROS	R$ 23.296,63	R$ 29.136,47	0,09%
3.14	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 17.444,64	R$ 21.813,27	0,07%
3.15	FORROS	R$ 168.114,65	R$ 210.244,07	0,66%
3.16	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 74.930,02	R$ 93.713,51	0,29%
3.17	FERRAGENS	R$ 55.468,50	R$ 69.368,92	0,22%
3.18	PINTURA	R$ 335.115,27	R$ 419.011,49	1,31%
3.19	DIVERSOS	R$ 36.320,66	R$ 45.411,10	0,14%
4	**BLOCO 04**	**R$ 17.980.411,29**	**R$ 22.325.778,72**	**69,81%**
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 613.718,64	R$ 767.544,00	2,40%
4.2	SERVIÇO EM TERRA	R$ 19.095,53	R$ 23.873,73	0,07%
4.3	TRANSPORTES	R$ 80.647,61	R$ 100.756,92	0,32%
4.4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R$ 208.210,09	R$ 260.379,44	0,81%
4.5	ESTRUTURA	R$ 5.129.736,64	R$ 6.414.625,66	20,06%
4.6	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 2.392.754,44	R$ 2.944.446,68	9,21%
4.7	INSTALAÇÕES HDRO-SANITÁRIAS	R$ 474.722,12	R$ 593.682,98	1,86%
4.8	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R$ 1.801.068,52	R$ 2.176.744,95	6,81%
4.9	ELEVADOR	R$ 186.081,45	R$ 224.898,04	0,70%
4.10	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 1.558.575,06	R$ 1.949.264,68	6,09%
4.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 64.322,53	R$ 80.436,92	0,25%
4.12	ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	R$ 196.972,15	R$ 240.225,80	0,75%
4.13	COBERTURA	R$ 426.131,77	R$ 532.863,69	1,67%
4.14	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 227.453,13	R$ 284.475,15	0,89%
4.15	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 679.380,55	R$ 849.698,62	2,66%
4.16	BRISES FACHADAS	R$ 754.646,22	R$ 921.503,42	2,88%
4.17	VIDROS	R$ 31.611,98	R$ 39.536,28	0,12%
4.18	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 410.877,02	R$ 513.829,81	1,61%
4.19	FORROS	R$ 446.796,64	R$ 558.769,33	1,75%
4.20	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 1.550.792,94	R$ 1.939.504,52	6,06%
4.21	FERRAGENS	R$ 63.840,59	R$ 79.839,01	0,25%
4.22	PINTURA	R$ 636.968,12	R$ 796.380,53	2,49%

Item	Descrição	Total Sem BDI	Total Com BDI	Peso (%)
4.23	DIVERSOS	R$ 26.007,55	R$ 32.498,56	0,10%

BASE: SINAPI - 02/2026 - Goiás / SICRO3 - 10/2025 - Goiás / ORSE - 02/2026 - Sergipe / SEDOP - 03/2026 - Pará / SEINFRA - 028 - Ceará / SETOP - 01/2026 - Minas Gerais / IOPES - 12/2025 - Espírito Santo / SIURB - 07/2025 - São Paulo / SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo / FDE - 01/2026 - São Paulo / AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul / AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás / AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos / EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro

Total sem BDI	R$ 25.782.829,92
Total do BDI	R$ 6.218.784,88
Total Geral	R$ 31.981.614,80

4.1.1. O valor total estimado da contratação é de R$31.981.614,80 (Trinta e um milhões, novecentos e oitenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos).

4.2. O orçamento da presente contratação foi elaborado com base nos parâmetros e calculado em conformidade com o Decreto Estadual n° 9.900 de julho de 2021, cujo documento de Orçamento Estimado, que

contém memória de cálculo, será anexado aos autos da contratação, indicando os parâmetros, a metodologia e os preços referenciais utilizados no cálculo estimativo.

SEÇÃO 5 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

5.1. Nos termos do art. 47, inciso II, e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, avaliou-se a possibilidade de parcelamento do objeto, considerando-se a viabilidade técnica, a economicidade, o aproveitamento da competitividade do mercado e a preservação da funcionalidade do resultado pretendido.

5.2. No caso concreto, concluiu-se pela não adoção do parcelamento da solução, tendo em vista que o objeto consiste na execução de remanescente de obra civil da reforma e ampliação da Escola do Futuro em Artes Basileu França, abrangendo, de forma integrada, serviços relativos ao Bloco 1, Bloco 4 e Implantação, todos vinculados à conclusão de um mesmo empreendimento e orientados à entrega de funcionalidade global e segura da edificação.

5.3. Embora, sob exame meramente abstrato, fosse possível cogitar a divisão do objeto por frentes construtivas ou por blocos físicos, essa alternativa não se mostra tecnicamente recomendável nem administrativamente vantajosa no presente caso. Isso porque os serviços remanescentes apresentam elevado grau de interdependência executiva, física e funcional, especialmente entre as frentes de edificação e os serviços de implantação, compreendendo, entre outros, acessos, rampas, paisagismo, fechamentos, reservatório, subestação e infraestrutura de água, esgoto, drenagem pluvial e incêndio, todos indispensáveis ao adequado funcionamento do conjunto.

5.4. A própria modelagem técnica da contratação demonstra essa integração, uma vez que determinados serviços de implantação deverão ser iniciados imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço por serem necessários para viabilizar o funcionamento dos Blocos 2 e 3, a exemplo da implantação das redes de águas pluviais e esgoto até a ligação com a rede da Saneago, do reservatório metálico de água, da casa de bombas do sistema de incêndio, do acesso entre o Hub Goiás e o Basileu França, da rampa entre os blocos 2 e 3, das calçadas, do paisagismo e do isolamento entre a obra em andamento e a obra a ser licitada. Tais elementos evidenciam que não se trata de frentes autônomas, mas de parcelas que se conectam tecnicamente e cuja execução descoordenada comprometeria o resultado útil do empreendimento.

5.5. Além disso, por se tratar de remanescente de obra parcialmente executada, o parcelamento ampliaria os riscos de incompatibilidades entre frentes, conflitos de responsabilidade técnica, dificuldades de interface entre contratadas, sobreposição de mobilização de canteiro, indefinições quanto à reparação de serviços, aumento de pleitos e maior probabilidade de atrasos. Essa conclusão é reforçada pelo histórico do contrato anterior, no qual já se verificaram inconsistências de escopo e planilha, necessidade de revisão de projetos, alteração do regime de execução, sucessivos termos aditivos, prorrogações de prazo e replanejamento físico-financeiro. Nesse contexto, a fragmentação do objeto tenderia a reproduzir e até agravar dificuldades já experimentadas pela Administração.

5.6. Sob o aspecto da gestão contratual, a contratação de múltiplas empresas para parcelas interligadas do mesmo remanescente exigiria maior esforço de coordenação, fiscalização e compatibilização executiva, com potencial incremento dos custos administrativos e maior exposição a controvérsias acerca da delimitação de obrigações, medições, responsabilidade por patologias construtivas, refazimentos e impactos sobre o cronograma. Em obra desta natureza, a centralização da execução em uma única contratada favorece a responsabilização objetiva pela entrega do resultado, a uniformidade de métodos executivos, o encadeamento lógico das atividades e a melhor administração das interfaces com a obra já em curso.

5.7. Também não se identificou vantagem econômica concreta no parcelamento. Ao contrário, a divisão do objeto tende a gerar duplicidade de custos indiretos, mobilizações e desmobilizações distintas, eventual replicação de estruturas de canteiro, aumento de custos de administração local e maior risco de ociosidade ou descontinuidade entre frentes dependentes. Assim, no caso concreto, o parcelamento não amplia a eficiência nem assegura melhor aproveitamento do mercado, podendo resultar em perda de economicidade e em maior risco para a conclusão tempestiva da obra.

5.8. Registra-se, por fim, que a solução adotada não afasta a competitividade do certame de forma indevida, pois o objeto permanece passível de execução por empresas de engenharia com atuação regular no mercado de obras civis compatíveis com o porte e a natureza dos serviços licitados. A opção pelo não parcelamento decorre, portanto, de motivação técnica, operacional e econômica, voltada a assegurar a integridade do escopo, a funcionalidade do empreendimento, a adequada alocação de responsabilidades e a conclusão eficiente do remanescente da obra.

5.9. Diante do exposto, conclui-se que o não parcelamento do objeto, **com adjudicação em lote único**, é a solução que melhor atende ao interesse público no presente caso, por preservar a unidade técnica e funcional do empreendimento, reduzir riscos de incompatibilidade e atraso, racionalizar a gestão contratual e aumentar a probabilidade de conclusão adequada do remanescente da obra da Escola do Futuro em Artes Basileu França.

SEÇÃO 6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os requisitos necessários à contratação, com vistas ao atendimento da demanda, são os seguintes:

Requisitos internos e de qualidade

6.2. A presente contratação deverá atender:

6.2.1. Aos requisitos mínimos do Projeto, do Termo de Referência e a proposta mais vantajosa mediante competição, zelando-se sempre pela contratação da melhor qualidade possível com o menor preço. A descrição dos requisitos, no Projeto e no Termo de Referência, deve limitar-se àqueles requisitos indispensáveis ao atendimento da necessidade, garantindo-se a competitividade da contratação e a maior eficiência possível.

6.2.2. À definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas a serem atendidas pela CONTRATADA.

6.2.3. À exigência de registro de ART/RRT dos responsáveis técnicos emitidas pelo CREA e/ou CAU, da qual deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023.

6.2.4. À necessidade de comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação, pela CONTRATADA, de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de pelo menos uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado.

6.2.5. À necessidade de apresentação, por parte da CONTRATADA, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado.

6.2.6. À Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à CONTRATADA efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação.

Requisitos normativos e legais

6.3. A presente contratação deverá atender:

6.3.1. Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

6.3.2. Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências.

6.3.3. Lei Federal nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF).

6.3.4. Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional e dá outras providências.

6.3.5. Lei Federal nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.

6.3.6. Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978, que aprova as Normas Regulamentadoras - NR do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.

6.3.7. Decreto Estadual nº 9.900 de 07 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional.

6.3.8. Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, dispõe sobre normas suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem como convênios, outros ajustes e demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás.

6.3.9. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e demais legislações pertinentes para a execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange à qualidade dos materiais.

6.3.10. Norma 9050/2020 da ABNT, Lei Federal nº 10.098/2000, Decreto Federal nº 5.296/2004 e nº 6.949/2009, que tratam da acessibilidade.

6.3.11. Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

Requisitos de segurança

6.4. A CONTRATADA deverá garantir que a obra seja executada em conformidade com a legislação e com as normas vigentes de segurança e saúde no trabalho aplicáveis à construção civil, adotando todas as medidas necessárias à prevenção de acidentes e à proteção dos trabalhadores, de terceiros e do patrimônio, observando, especialmente, as Normas Regulamentadoras pertinentes, dentre as quais se destacam: NR-1, NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-11, NR-12, NR-18 e NR-35, sem prejuízo de outras que se mostrarem aplicáveis ao objeto e às condições de execução da obra.

6.5. Caberá à CONTRATADA adotar e manter, durante toda a execução da obra, os programas, documentos e medidas de segurança e saúde no trabalho exigidos pela legislação aplicável à construção civil, especialmente:

a) elaborar, implementar e manter atualizado o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR do canteiro de obras, contemplando a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e a definição das respectivas medidas de prevenção e controle, em conformidade com as Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente a NR-1 e a NR-18;

b) elaborar, implementar e manter atualizado o Programa de Controle Médico de Saúde Ocpacional – PCMSO, em conformidade com a NR-7, visando à promoção e à preservação da saúde dos trabalhadores envolvidos na execução contratual;

c) providenciar os demais documentos, laudos, programas e registros legalmente exigíveis em razão das condições efetivas de execução da obra, inclusive o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, quando cabível, nos termos da legislação previdenciária e trabalhista aplicável.

Requisitos de sustentabilidade

6.6. De acordo com o Art. 45, da Lei 14.133/21 as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;
II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;
IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

6.7. A CONTRATADA deverá observar, no que couber e de forma compatível com o objeto contratado, critérios e práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica aplicáveis à execução da obra, em consonância com a legislação vigente, com o art. 45 da Lei nº 14.133/2021, com os documentos técnicos da contratação e com referências normativas pertinentes, inclusive aquelas relativas à racionalização do uso de recursos naturais, à redução de impactos ambientais e à adequada gestão dos resíduos gerados, podendo o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, ser adotado como referência subsidiária.

a) Adotar medidas para reduzir o consumo de água, energia e demais recursos naturais empregados na execução dos serviços;

b) Utilizar, sempre que técnica e economicamente viável e sem prejuízo da qualidade, do desempenho e da durabilidade da obra, materiais, produtos, equipamentos e tecnologias que contribuam para a redução dos impactos ambientais;

c) Promover a adequada segregação, acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos oriundos da construção civil, em conformidade com a legislação e com as normas aplicáveis;

d) Adotar práticas que favoreçam a durabilidade da edificação, a eficiência na manutenção e a redução de desperdícios de materiais e insumos;

e) Observar, quando aplicável, a procedência regular e sustentável dos materiais empregados na execução da obra, inclusive daqueles de origem florestal.

6.8. A CONTRATADA deverá observar, no que couber, as diretrizes, os critérios e os procedimentos aplicáveis à gestão dos resíduos da construção civil, em conformidade com a Lei nº 12.305, de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), com o respectivo regulamento, com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, e com as normas técnicas aplicáveis, podendo ser adotados, como referências subsidiárias, o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, no que forem compatíveis com o objeto e com a legislação incidente.

a) o gerenciamento dos resíduos oriundos da execução contratual deverá observar, conforme o caso, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ou outro instrumento exigido pelo órgão competente, bem como o eventual Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aplicável ao empreendimento;

b) a CONTRATADA deverá promover a segregação, o acondicionamento, o transporte e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil gerados pela obra, observando, no que couber, a classificação e os procedimentos definidos na Resolução CONAMA nº 307/2002 e em suas atualizações;

c) em nenhuma hipótese será admitida a disposição de resíduos da construção civil em locais não licenciados, tais como áreas de "bota-fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos, áreas protegidas por lei ou aterros de resíduos sólidos urbanos, quando incompatíveis com a destinação ambientalmente adequada exigida para o resíduo;

d) para fins de fiscalização contratual, a CONTRATADA deverá manter e apresentar, sempre que solicitado, a documentação comprobatória da destinação ambientalmente adequada dos resíduos removidos, inclusive Controle de Transporte de Resíduos (CTR) ou documento equivalente aceito pelo órgão competente, além dos demais comprovantes exigidos pela legislação e pelas normas técnicas aplicáveis.

SEÇÃO 7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública

7.1. Foi realizada pesquisa perante outros órgãos e entidades com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias e inovações que melhor atendam às necessidades da Administração, da qual foram levantadas as seguintes contratações:

- Edital nº 90020/2025 (Município de Macaé) - Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção do prédio do Hemocentro, localizado à Rua São João, s/n – Centro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.
- Edital nº 004/2025 (Município de Lauro de Freitas) – Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a aexecução de obra, visando a construção de Maternidade, conforme propsta nº 360000034440/2023. Novo PAC. ID contratação PNCP: 13927819000140-1-000077/2025.
- Edital nº 033/2025 (Município de Goiânia) – Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção da Casa do Acolhimento do Idoso, situada na Av. Ubirajara Berocan Leite, s/n, Setor Jaó, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.
- Edital nº 031/2025 (Municípios do Estado de Goiás) – Contratação de empresa especializada em construção civil, para Conclusão dos Remanescentes de Reforma e Adequação de Aeródromos nos Municípios do Estado de Goiás, conforme contratação nº 109989 (Lote 1 e Lote 2).

SEÇÃO 8 - RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1. Considerando que as contratações públicas devem buscar resultados positivos para a Administração, são apontados os resultados pretendidos, em termos de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, em busca do melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, bem como de desenvolvimento nacional sustentável.

8.2. Assim, a presente contratação pretende alcançar o(s) seguinte(s) resultado(s):

8.2.1. A presente contratação pretende gerar resultados positivos para a Administração, sob as perspectivas de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, alinhados ao desenvolvimento nacional sustentável. Em termos de eficiência, busca-se racionalizar e organizar a condução do empreendimento para viabilizar a conclusão da Reforma e Ampliação da EFG em Artes Basileu França com melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, evitando retrabalhos e descontinuidades que historicamente impactaram o cronograma e a gestão, inclusive em razão da necessidade de ajustes posteriores, com reflexos contratuais. Quanto à eficácia, objetiva-se entregar o objeto com aderência ao escopo e aos requisitos técnicos e legais aplicáveis, assegurando que a edificação seja efetivamente restaurada e adequada às condições necessárias ao pleno funcionamento da unidade. No tocante à efetividade, a contratação busca produzir impacto concreto e verificável ao restabelecer, em caráter definitivo, a capacidade de atendimento da escola em instalações compatíveis com as especificidades das modalidades artísticas, reduzindo transtornos sociais, pedagógicos e logísticos decorrentes da permanência em imóvel provisório, que não atende plenamente às demandas e tem gerado limitações operacionais, reclamações de barulho e segregação de atividades por insuficiência de espaço. Sob a ótica da economicidade, pretende-se obter a melhor relação custo-benefício ao priorizar a conclusão organizada do empreendimento e a redução de dispêndios recorrentes com soluções temporárias (locação e adequações), direcionando recursos para a entrega do resultado final e mitigando o risco de novos custos por correções e ajustes evitáveis. Por fim, em consonância com o desenvolvimento nacional sustentável, a medida contribui para a dimensão social e econômica ao garantir infraestrutura pública adequada para formação artística e atividades culturais, com potencial de fortalecer a oferta de serviços educacionais e culturais, reduzir deslocamentos e improdutividades decorrentes de instalações inadequadas e promover a preservação e o uso responsável de edificação já implantada em área urbana consolidada, com melhorias de acessibilidade e segurança.

SEÇÃO 9 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

9.1. Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar, é necessário que a CONTRATADA, no âmbito de suas atividades, atenda aos critérios e políticas de sustentabilidade ambiental, sem prejuízo da observância das boas práticas e das normas pertinentes.

9.2. O pedido de Licença Ambiental Prévia ainda não foi protocolado junto ao órgão municipal competente, uma vez que se aguarda a emissão da AVTO pela Saneago, documento exigido para a formalização desse requerimento. Mas existe Declaração de Inexigibilidade de Licença Ambiental, sob o nº 202517142, emitida pea SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que será anexada ao Termo de Referência.

SEÇÃO 10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

10.1. A Administração Pública deverá tomar todas as providências previamente à formalização da contratação, visando à disponibilização da solução contratada em sua plenitude e ao alcance das finalidades da contratação.

10.2. Algumas providências, dentro do processo administrativo de contratação, precisam ser tomadas para que o curso do processo seja otimizado e para que a etapa de contrato seja iniciada com todos os recursos disponíveis para o seu bom andamento. As providências prévias identificadas para essa contratação são:

a. Realizar a designação de servidores para atuar na fiscalização e gestão do contrato;

b. Dar ciência da legislação relativa às atribuições decorrentes da designação de gestor e fiscal de contratos aos profissionais designados para tais atividades.

10.3. No que tange a necessidade de serem tomadas providências para adequação do ambiente da instituição, frisa-se que não há necessidade de adequação da organização para que a contratação surta seus efeitos.

10.4. Caso seja necessária a designação de servidores, que não tenham experiência neste tipo de contrato, será necessário promover a capacitação destes para que assumam as funções de gestão e fiscalização.

SEÇÃO 11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

11.1. Existe uma contratação correlata a esta sob o nº SEI 202214304000126, em fase de conclusão. Não existem contratações interdependentes a esta.

AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em virtude de todo o exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratação da solução: **Execução do remanescente da obra de reforma e ampliação da EFG em Artes Basileu França, em Goiânia, Goiás**, informada neste Estudo Técnico Preliminar, mostra-se necessária e viável tecnicamente, tendo em vista a imprescindibilidade da contratação e o adequado atendimento às demandas apresentadas. Além do mais, os custos previstos são compatíveis e atendem à economicidade; os riscos envolvidos são administráveis; e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos.

Assim sendo, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade desta contratação para o atendimento da necessidade a que se destina, consoante disposto na Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 e no Decreto Estadual n° 10.207 de janeiro de 2023.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

(assinado eletrônicamente)
HENRIQUE COSTALONGA VIEIRA
Gerente de Projetos
Integrante Requisitante